

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年12月27日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---|-------|---|---|---|----|---|---|-------------------------|------|---|
| 計画の名称 | 神戸市地域住宅支援整備計画（防災・安全）（第2期）（重点計画） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成30年度～令和02年度（3年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | |
| 交付対象 | 神戸市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 『耐震化等により住宅・建築物の質や安全性の向上を図ることで、「誰もが安全、安心にすまうことができる」ことの実現を目指す』 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 5,536 | A | 5,523 | B | 0 | C | 13 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0.23 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H30当初) | 中間目標値 (H31末) | 最終目標値 (H32末) |
| 1 | ・ 神戸市における耐震性が確保された住宅の割合を拡大する。 住宅・土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。 （住宅の耐震化率）＝（耐久性が確保された住宅数）／（全住宅数）（％） | 86% | % | 95% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------------|------|------|------|------|-----|-----|----------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-------|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H30 | H31 | R02 | R03 | R04 | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-001 | 住宅 | 一般 | 神戸市 | 直接 | 神戸市等 | - | - | 神戸市地域住宅計画に基づく事業(公営住宅等ストック総合改善事業) | 公的賃貸住宅の整備等(耐震改修) | 神戸市 | | | | | | 5,086 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A15-002 | 住宅 | 一般 | 神戸市 | 直接 | 神戸市等 | - | - | 神戸市地域住宅計画に基づく事業(住宅地区改良事業等) | 改良住宅等改善事業 | 神戸市 | | | | | | 437 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 5,523 | | | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 5,523 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

| | |
|--------------------------------------|--|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 神戸市において評価を実施 | 事後評価の実施時期 令和4年11月 |
| | 公表の方法 神戸市ホームページに掲載 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | 住宅の耐震化率は目標値に到達できており、交付対象事業の効果が十分あったと考えられる。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| | |

