

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	中央（神仙寺通他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
(管布設延長) φ 75-28.2m, φ 100-160.2m, φ 150-433.6m, φ 200-792.5m, φ 300-15.2m, φ 400-13.9m	
(管撤去延長) φ 75-15.0m, φ 100-25.7m, φ 150-580.3m, φ 200-835.1m, φ 300-15.4m, φ 400-14.4m	
契約変更の理由	
【材料・管布設工・管工】 ・ 試掘により既設管との接続箇所や他の地下埋設物等を確認し、現場に合わせて配管を変更した。(増) ・ 試掘により同一路線にある更新予定老朽管の劣化を確認したため、本工事にて取替えた。(増)	
【仮配管工・給水管付替工】 ・ 取替え路線の増加に伴い、仮配延長及び給水付替数が変更となった。(増)	
【付帯工】 ・ 道路管理者との協議により、舗装復旧範囲が変更となった。(増)	
【仮設工】 ・ 所轄警察署との協議により、交通誘導員配置を変更した。(増)	