

海岸線各駅出入口サイン設置工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市営地下鉄 海岸線 (10 駅)
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和4年12月28日から令和5年8月4日

◆変更契約の概要 (第2回変更)

- ・変更契約日 令和5年7月26日
- ・契約金額 (税込) 変更前 12,606,000 円  
変更額 242,000 円  
変更後 12,848,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町梨原2365-1  
(株) HONSHO  
代表取締役 本田 昇

◆備考

# 契約変更理由書

神戸市交通局

工 事 名	海岸線各駅出入口サイン設置工事
<p>契約変更の工事概要</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. サイン工事の追加</li><li>2. その他軽微な仕様寸法等の変更<ol style="list-style-type: none"><li>① 石綿含有建材調査の追加</li><li>② 苅藻駅壁付サイン設置に伴う下地補強材の追加及び、天井点検口新設の取りやめ</li></ol></li><li>3. 工期延長に伴う金額の増加</li></ol>	
<p>契約変更の理由</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 現地詳細調査の結果、既存サインの劣化が著しく、新設により安全性、耐久性、美観性が向上するため。</li><li>2. 現場納まり等の詳細調査の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、耐久性等が向上するため。</li><li>3. 出入口屋根上統一サイン設置に伴い、出入口建物の所有者との承諾を得る必要があり、過去の協定書に基づく協議等に時間を要し、工期延長をする必要があったため</li></ol>	

(公表様式第6号)